



COMUNITÀ MONTANA GRAN SASSO

Tossicia - TE

Gestione Commissariale D.P.G.R. n. 77 del 11-11-2013

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____
DEL _____
CAP. _____ [] C [] R
IMP. _____

UFFICIO TECNICO

Responsabile UFFICIO TECNICO GIUSEPPE CELLI

DETERMINAZIONE

Numero 4 del 18-03-2019

Registro Generale N° 31 del 18-03-2019

ORIGINALE

Oggetto: Lavori di "Manutenzione punto di sosta trasporto pubblico e punto di informazione in località Fornace del Comune di Colledara" (CUP G87D18001120005). Approvazione adeguamento quadro economico della spesa, Liquidazione I SAL (CIG n. Z6925483E0).

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo.

Il Commissario con proprio atto n. 1 del 03/01/2019, ha provveduto alla nomina dei Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento.

PREMESSA

La Comunità Montana realizzava una struttura in località Fornace del Comune di Colledara adibita a punto di sosta per il trasporto pubblico di linea e punto di informazione.

La stessa Comunità Montana Gran Sasso non possedeva le risorse per la gestione del suddetto punto che, peraltro hanno una utilità a valenza anche sovra – comunitaria.

Il Consorzio dei Comuni BIM, con propria prot. 978 del 09.06.2006 richiedeva di prendere in locazione la struttura ricettiva di Colledara per un periodo di anni dieci che sarebbe stata riconsegnata allo scadere del 10° anno.

Con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 108 del 19.06.2006 si approvava lo schema della convenzione e si concedeva al Consorzio BIM in locazione per dieci anni la struttura di punto sosta trasporto pubblico ed informazione ubicata in località Fornace del Comune di Colledara ai patti e condizioni richiamati nella convenzione.

In data 03/12/2007 veniva sottoscritta tra i funzionari degli Enti la relativa convenzione.

Con nota del 22.11.2012 il consorzio BIM richiedeva la risoluzione della convenzione, dato che l'Amministrazione consortile non aveva inteso dare corso a quanto aveva in animo di fare all'atto della stipula anche in considerazione del futuro incerto delle Comunità Montane.

Con verbale del 15/01/2015 la struttura veniva riacquisita da questa Comunità Montana in quanto ai fini della gestione commissariale risulta necessario individuare ulteriori forme di valorizzazione e/o gestione della struttura.

Contestualmente, si constatava che la struttura necessitava di una serie di interventi di manutenzione straordinaria.

La Comunità Montana per la realizzazione della struttura aveva contratto un mutuo con la Cassa DD.PP. Da tale mutuo residua una somma di € 18.258,08 che potrebbe essere utilizzato per la manutenzione straordinaria della stessa.

Con deliberazione n. 5 del 12/03/2015 si approvava lo studio di fattibilità redatto dalla struttura tecnica commissariale per l'importo di € 18.258,08 e si richiedeva¹ alla Cassa DD.PP. l'autorizzazione di competenza all'utilizzo delle somme residue del mutuo.

La Cassa DD.PP., al fine del rilascio del nulla-osta di competenza richiedeva² una serie di documenti, tra cui l'approvazione della progettazione definitiva.

Con determinazione n. 105 del 09/07/2015 si affidava l'incarico di progettazione e coordinamento in fase di progettazione per "Punto di sosta trasporto pubblico e punto di informazione in località Fornace del Comune di Colledara" al Geom Sabatino Bellini di Tossicia come sopra indicato.

¹ Nota prot. n. 341 del 17/03/2015

² Nota prot. n.8807 del 24/03/2015 acclarata al prot. dell'Ente al n. 363 del 26/03/2015

Il Geom. Sabatino Bellini con propria nota dell'agosto 2015 acquisita al prot. della C.M. Al n. 1154 in data 27/08/2015, trasmetteva, in duplice copia, il progetto Definitivo-Esecutivo per la manutenzione "Punto di sosta trasporto pubblico e punto di informazione in località Fornace del Comune di Colledara", avente un importo complessivo di €18.258,08

Con delibera Commissariale n. 11 del 21/06/2018 si approvava il progetto definitivo-esecutivo per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione punto di sosta trasporto pubblico e punto di informazione in località Fornace del Comune di Colledara" per un importo complessivo pari ad € 18.258,08.

La Casa DDPP con nota prot.20528 del 20/09/2018 rilasciava l'autorizzazione all'utilizzo del prestito residuo.

Con determinazione n. 188 in data 17/10/2018 è stata affidata l'esecuzione dei lavori specificati in argomento alla ditta Edilizia Di Marco srls di Colledara tramite affidamento diretto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Con determina n. 197 del 29/10/2019 si affidava Il Geom. Sabatino Bellini di Tossicia si è reso disponibile per l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, senza ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito nella determina n. 105 del 09/07/2015 di incarico della progettazione e coordinamento in fase di progettazione per "Punto di sosta trasporto pubblico e punto di informazione in località Fornace del Comune di Colledara" al Geom Sabatino Bellini di Tossicia come sopra indicato.

In sede di esecuzione dei lavori la DL ha riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto di appalto per un importo aggiuntivo di € 704,43 pari ad una percentuale del 5% circa, potendosi quindi, procedere alla modifica del contratto ai sensi del comma 2 lett. B) dell'art. 106 del dlgs 50/2016.

Pertanto la DL ha predisposto una perizia di adeguamento risultando il quadro economico aggiornato essere il seguente:

A) Importo dei lavori	
- Importo netto dei lavori	€ 14.088,47
- Oneri della sicurezza	€ 514,10
Totale per lavori	€ 14.602,57
Somme in Amm.ne	
- IVA sui lavori 109%	€ 1.460,26
- Spese tecniche	€ 1.500,00
- CAP 4%	€ 60,00
- IVA su spese tecniche e CAP	€ 292,05
Totale somme in Amm.ne	€ 3.655,51
Importo di perizia	€ 18.258,08

I lavori sono stati ultimati in data 03/02/2019 giusta il verbale in data 04/02/2019 e quindi in tempo utile.

MOTIVAZIONE

La DL nel contempo ha predisposto e presentato la contabilità dei lavori ovvero il 1° ed ultimo SAL a tutto il 13/02/2019, sottoscritto anche dall'impresa senza riserve, per un importo di € 14.529,56 oltre IVA come da certificato di pagamento n. 1.

E' stato acquisito il DURC dell'impresa esecutrice che risulta essere regolare.

E' pervenuta la fattura dell'impresa n. 2 del 28/02/2019 dell'importo di 15.982,52 di cui € 1.452,96 per IVA al 10% ed € 14.529,56 imponibile.

Per quanto sopra si può procedere all'approvazione della perizia di adeguamento ed alla liquidazione dell'impresa.

DECISIONE

Il Responsabile del Servizio:

- 1) da atto che le premesse e le motivazioni fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Approva l'adeguamento progettuale ed il nuovo quadro economico della spesa nel modo seguente:

B) Importo dei lavori

- Importo netto dei lavori	€ 14.088,47	
- Oneri della sicurezza	€ 514,10	
Totale per lavori		€ 14.602,57

Somme in Amm.ne

- IVA sui lavori 10%	€ 1.460,26	
- Spese tecniche	€ 1.500,00	
- CAP 4%	€ 60,00	
- IVA su spese tecniche e CAP	€ 292,05	
Totale somme in Amm.ne		€ 3.655,51

Importo di perizia		€ 18.258,08
--------------------	--	-------------

- 3) liquida alla ditta EDILIZIA DI MARCO SRLS, con sede legale in COLLEDARA, f.ne ORNANO GRANDE, SNC - a saldo della fattura elettronica 2 del 28/02/2019 per Lavori di *manutenzione "Punto di sosta trasporto pubblico e punto di informazione in località Fornace del Comune di Colledara"* la somma di € 14.529,56 al netto dell'IVA;
- 4) versa l'IVA per € 1.452,96 all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 e della L. 190 del 23/12/2014 "Legge di Stabilità 2015" - Split Payment
- 5) Imputare la spesa complessiva di € 15.982,52 a carico del Bilancio 2018 C/R risulta già impegnata al Cap. 2391 (€ 11.299,23 I 364/1996 ed € 6.953,58 I 266/1997) cod. m. 10.02-2.02.01.99.000.
- 6) Richiedere l'accreditamento delle somme alla Cassa DD.PP.;
- 7) Demandare al Responsabile del servizio finanziario per quanto di consequenziale al presente atto;

Il Responsabile UFFICIO
TECNICO
GIUSEPPE CELLI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 19-03-2019

Il Segretario f.f.
POSSENTI PIERGIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 21-03-2019

Il Responsabile della
Pubblicazione
CELLI GIUSEPPE